

一、 技术参数及数量清单

(一) 民昇家园对面移动公厕参数

公厕规格：14300*7300*4300 (mm)					
序号	货物名称	规格	数量	单位	备注
1	蹲便器	573*440mm	9	个	
2	坐便器	703*373*702mm	1	个	
3	小便斗	349*890*342mm	4	个	
4	洗手台	410*410mm	4	个	
5	拖把池	545*454*182mm	1	个	
6	带钢丝软管	80cm	4	个	
7	水龙头	感应冲水	4	个	
8	洗手盆扶手	70*16.8*85cm	1	套	
9	梳妆镜	30*40cm	4	个	
10	衣帽钩	10KG/304 圆形钩	9	个	
11	LED 照明灯	14W/260*75mm	9	个	
12	排气扇	10 寸	4	个	
13	手纸盒	12.3*12.3*15/304 不锈钢	9	个	
14	助力拉手	25 管/304 不锈钢	10	个	
15	地漏	圆形	5	个	
16	婴儿护理台	82*54*39cm	1	个	
17	婴儿折叠椅	25*51*31cm	1	个	
18	废纸篓	26*27.4*18.5cm	10	个	
19	室内墙面	600*1200mm/玻化砖	420	平方	
20	室内墙面 1	护墙板	160	平方	管理间、休息 驿站
21	墙面辅材	1220*2440*0.8mm/水泥纤维板	420	平方	
22	室内地面	600*1200mm/瓷砖	96	平方	
23	地板辅材	1220*2440*1.8mm/水泥纤维板	96	平方	
24	吊顶	200*300mm	96	平方	
25	厕所隔断	12mm/抗倍特	55	平方	
26	背景音乐	智能型	1	个	配 U 盘
27	卫生间专业门	800*1800mm/JTGCM	14	樘	
28	地弹簧门	12 厘钢化玻璃门	3.5	平方	休息驿站
29	进水管	φ32	1	项	
30	出水管	φ110、φ50	1	项	
31	强电	4 平方、2.5 平方	1	项	
32	弱电	1.5 平方	1	项	

33	厕所控制系统	PLC 系统	1	套	
34	除臭系统	除臭系统	1	套	
35	智能人脸识别厕纸机	59*35*16cm	1	套	
36	通风窗、窗户	铝合金窗	14	套	
外立面配置说明					
序号	细项名称	规格	数量	单位	备注
37	外墙面	铝塑板	485	平方	
38	标识	LED 显示屏 309*81*25mm	13	块	
		出厂标识	1	块	
		发光字	2	套	
39	墙体保温层	50mm 保温防火板	285	平方	
屋面配置说明					
序号	细项名称	规格	数量	单位	备注
40	屋面基层	183*91.5mm/工程板	96	平方	
41	屋面防水	SBS 防水层	96	平方	
42	屋面顶层	1.2 镀锌板	96	平方	
43	包边	1.0 镀锌板	75	米	
结构与移动方式说明					
序号	细项名称	规格	数量	单位	备注
44	底部框架	18#槽钢	1	项	
45	主框架 1	100*100*3.0mm 镀锌管			
46	主框架 2	50*100*3.0mm 镀锌管			
47	主框架 3	40*60*2.0mm 镀锌管			
48	辅助框架 1	20*40*1.2mm 镀锌管			
49	辅助框架 2	30*50*1.2mm 镀锌管			
50	辅材	结构胶	1	项	
驿站配置					
序号	细项名称	规格	数量	单位	备注
51	饮水机	310*305*920mm	1	台	
52	电磁炉	350*280*60mm	1	套	
53	桌子	定制	2	套	
54	椅子	定制	11	个	
55	沙发	定制	1	个	
56	洗脸盆均带柜子	定制	1	套	
其它					
序号	细项名称	规格	数量	单位	备注
57	运输费	运费	1	项	
58	吊车	吊装	1	项	
59	汽车漆	环氧底漆, 面漆、固化剂、	1	项	

		稀释剂等			
60	工具	焊条、角磨机、切割机、磨片等专用工具	1	项	
61	制作公厕人工	泥水工、焊工、水电工、现场施工员等	590	工	

(二) 东湖总工会东侧移动公厕参数

公厕规格：14300*7300*4300 (mm)					
序号	货物名称	规格	数量	单位	备注
1	蹲便器	573*440mm	9	个	
2	坐便器	703*373*702mm	1	个	
3	小便斗	349*890*342mm	4	个	
4	洗手台	410*410mm	4	个	
5	拖把池	545*454*182mm	1	个	
6	带钢丝软管	80cm	4	个	
7	水龙头	感应冲水	4	个	
8	洗手盆扶手	70*16.8*85cm	1	套	
9	梳妆镜	30*40cm	4	个	
10	衣帽钩	10KG/304 圆形钩	9	个	
11	LED 照明灯	14W/260*75mm	9	个	
12	排气扇	10 寸	4	个	
13	手纸盒	12.3*12.3*15/304 不锈钢	9	个	
14	助力拉手	25 管/304 不锈钢	10	个	
15	地漏	圆形	5	个	
16	婴儿护理台	82*54*39cm	1	个	
17	婴儿折叠椅	25*51*31cm	1	个	
18	废纸篓	26*27.4*18.5cm	10	个	
19	室内墙面	600*1200mm/玻化砖	420	平方	
20	室内墙面 1	护墙板	160	平方	管理间、休息驿站
21	墙面辅材	1220*2440*0.8mm/水泥纤维板	420	平方	
22	室内地面	600*1200mm/瓷砖	96	平方	
23	地板辅材	1220*2440*1.8mm/水泥纤维板	96	平方	
24	吊顶	200*300mm	96	平方	
25	厕所隔断	12mm/抗倍特	55	平方	
26	背景音乐	智能型	1	个	配 U 盘
27	卫生间专业门	800*1800mm/JTGCM	14	樘	
28	地弹簧门	12 厘钢化玻璃门	3.5	平方	休息驿站

29	进水管	φ32	1	项	
30	出水管	φ110、φ50	1	项	
31	强电	4平方、2.5平方	1	项	
32	弱电	1.5平方	1	项	
33	厕所控制系统	PLC系统	1	套	
34	除臭系统	除臭系统	1	套	
35	智能人脸识别厕纸机	59*35*16cm	1	套	
36	通风窗、窗户	铝合金窗	14	套	
外立面配置说明					
序号	细项名称	规格	数量	单位	备注
37	外墙面	铝塑板	485	平方	
38	标识	LED显示屏 309*81*25mm	13	块	
		出厂标识	1	块	
		发光字	2	套	
39	墙体保温层	50mm 保温防火板	285	平方	
屋面配置说明					
序号	细项名称	规格	数量	单位	备注
40	屋面基层	183*91.5mm/工程板	96	平方	
41	屋面防水	SBS防水层	96	平方	
42	屋面顶层	1.2镀锌板	96	平方	
43	包边	1.0镀锌板	75	米	
结构与移动方式说明					
序号	细项名称	规格	数量	单位	备注
44	底部框架	18#槽钢	1	项	
45	主框架 1	100*100*3.0mm 镀锌管			
46	主框架 2	50*100*3.0mm 镀锌管			
47	主框架 3	40*60*2.0mm 镀锌管			
48	辅助框架 1	20*40*1.2mm 镀锌管			
49	辅助框架 2	30*50*1.2mm 镀锌管			
50	辅材	结构胶	1	项	
驿站配置					
序号	细项名称	规格	数量	单位	备注
51	饮水机	310*305*920mm	1	台	
52	电磁炉	350*280*60mm	1	套	
53	桌子	定制	2	套	
54	椅子	定制	11	个	
55	沙发	定制	1	个	
56	洗脸盆均带柜子	定制	1	套	
其它					

序号	细项名称	规格	数量	单位	备注
57	运输费	运费	1	项	
58	吊车	吊装	1	项	
59	汽车漆	环氧底漆，面漆、固化剂、稀释剂等	1	项	
60	工具	焊条、角磨机、切割机、磨片等专用工具	1	项	
61	制作公厕人工	泥水工、焊工、水电工、现场施工员等	590	工	

(三) 附属工程

民昇家园对面移动公厕项目室外配套设施					
序号	名称	项目特征描述	数量	单位	备注
	1、化粪池及排污泵站				
1	挖基坑土方	1. 挖掘机挖槽坑土方 三类土	226.99	m ³	
2	回填方	1. 夯填土 机械 槽坑	196.14	m ³	
3	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距≤5km	30.85	m ³	
4	垫层	1. C15 现浇砼垫层	2.64	m ³	
5	满堂基础	1. C30 商品砼 参 S6 抗渗剂	8.38	m ³	
6	直形墙	1. C30 商品砼 参 S6 抗渗剂	21.36	m ³	
7	无梁板	1. C30 商品砼	2.85	m ³	
8	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内 直径(mm) ≤ 18	7.25	t	
9	螺栓	1. 预埋螺栓安装	0.02	t	
10	楼(地)面变形缝	1. 钢板止水带	29.5	m	
11	基础	1. 基础垫层 复合模板	2.46	m ²	
12	基础	1. 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	7.14	m ²	
13	直形墙	1. 直形墙 复合模板 钢支撑 2. 对拉螺栓堵眼增加费	160.8	m ²	
14	平板	1. 平板 复合模板 钢支撑	18.82	m ²	
15	沟盖板、井盖板、井圈	1. 非定型井 检查井 铸铁井盖、座 安装	3	套	
16	水泥砂浆楼地面(地板)	1. 聚氨酯防水涂膜 2mm 厚 平面	14.25	m ²	
17	墙面砂浆防水(防潮)(内墙)	1. 聚氨酯防水涂膜 2mm 厚 立面	66.62	m ²	
18	外墙防水	1. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层 2. 3 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 5. 120mm 厚砖砌挡墙	79.35	m ²	

19	外脚手架	1. 外脚手架 15m 以内 双排	104.02	m ²	
20	套管制作安装	刚性防水套管 DN400	1	台	
21	套管制作安装	刚性防水套管 DN200	2	台	
22	钢爬梯	钢爬梯	2	套	
	2、民昇家园室外顶管、挡土墙及散水				
23	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖槽坑土方 三类土	11.2	m ³	
24	回填方	1. 夯填土 机械 槽坑	11.2	m ³	
25	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距≤5km	39.12	m ³	
26	塑料管	1. 管道(渠)垫层 砂 2. 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm 以内) 315	16	m	
27	砌筑井	1. 圆形雨水检查井 形式 砖砌直筒式 井内径(mm) 700 适用管径(mm) ≤400 井深(m) 1.2 【现拌混凝土】 【现拌砂浆】	1	座	
28	顶管	DN160PE 排水顶管(穿马路及人行道)	92	m	
29	石挡土墙	1. 红石砌筑挡土墙	65	m ³	
30	散水、坡道	1. 10cm 厚碎石垫层 2. 混凝土散水 3. 花岗岩铺贴	36	m ²	
	3、污水泵				
31	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方(槽深) 三类土 ≤2m	3.78	m ³	
32	回填方	1. 夯填土 人工 槽坑	3.78		
33	配管	1. 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 埋地敷设 外径(mm) 25	21		
34	配线	1. 管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面(mm ²) YJV-2*10mm ²	21		
35	大型潜污泵	1. 大型潜污泵 品种 : 流量 Q(m ³ /h) : 210 扬程 H(m) : 11 电动机功率(kw) : 15 型号 : WQ200-250-11-15 说明 : NPSH=4, WQ200-250-11-15, Q=-250 , H=11, N=15	1	台	

东湖总工会东侧移动公厕室外配套设施

	1、化粪池				
36	挖基坑土方	1. 挖掘机挖槽坑土方 三类土	99.53	m ³	
37	回填方	1. 夯填土 机械 槽坑	64.754	m ³	
38	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距≤5km	32.534	m ³	
39	垫层	1. C15 现浇砼垫层	1.36	m ³	
40	满堂基础	1. C30 商品砼 参 S6 抗渗剂	3.41	m ³	
41	直形墙	1. C30 商品砼 参 S6 抗渗剂	10.88	m ³	
42	无梁板	1. C30 商品砼	1.21	m ³	
43	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内 直径(mm) ≤ 18	2.264	t	
44	螺栓	1. 预埋螺栓安装	0.02	t	
45	楼(地)面变形缝	1. 钢板止水带	13.6	m	
46	基础	1. 基础垫层 复合模板	1.56	m ²	
47	基础	1. 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	3.9	m ²	
48	直形墙	1. 直形墙 复合模板 钢支撑 2. 对拉螺栓堵眼增加费	82.24	m ²	
49	平板	1. 平板 复合模板 钢支撑	8.61	m ²	
50	沟盖板、井盖板、井圈	1. 非定型井 检查井 铸铁井盖、座 安装	3	套	
51	水泥砂浆楼地面	1. 聚氨酯防水涂膜 2mm 厚 平面	6.03	m ²	
52	墙面砂浆防水(防潮)	1. 聚氨酯防水涂膜 2mm 厚 立面	45.17	m ²	
53	外墙防水	1. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层 2. 3 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 5. 120mm 厚砖砌挡墙	50.3	m ²	
54	套管制作安装	刚性防水套管 DN400	1	台	
55	套管制作安装	刚性防水套管 DN200	1	台	

56	钢爬梯	钢爬梯	2	套	
57	外脚手架	1. 外脚手架 15m 以内 双排	50.39	m ²	
	2、排污管道、挡土墙及散水				
58	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖槽坑土方 三类土	9.5	m ³	
59	回填方	1. 夯填土 机械 槽坑	9.5	m ³	
60	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距≤5km	8.5	m ³	
61	塑料管	1. 管道(渠)垫层 砂 2. 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm 以内) 315	12	m	
62	砌筑井	1. 圆形雨水检查井 形式 砖砌直筒式 井内径(mm) 700 适用管径(mm) ≤400 井深(m) 1.2 【现拌混凝土】 【现拌砂浆】	1	座	
63	石挡土墙	1. 红石砌筑挡土墙	29.25	m ³	
64	散水、坡道	1. 10cm 厚碎石垫层 2. 混凝土散水 3. 花岗岩铺贴	36	m ²	